



RELATÓRIO TÉCNICO Nº 002/2020

Referência: Prefeitura Municipal de Itarana.
Convênio Nº 009/2018– Reforma do ginásio poliesportivo “Saturnino Rangel Mauro”.

Assunto: Prestação de Contas Final no valor de R\$ 626.896,22
Valor Repassado de R\$ 743.383,32

ANÁLISE DOS ELEMENTOS TÉCNICOS APRESENTADOS

Objetivo:

Esta análise tem como objetivo atestar a regular execução física e atingimento dos objetivos do convênio para posterior aprovação final.

Procedimentos:

Foram analisados os seguintes documentos:

Relatório Fotográfico anterior reforma (fls. 20-23); ART’S (fls. 72,433); Planilha Orçamentária Conveniada (fls. 330-335); Relatórios de Visitas Técnicas MAR/NOV/DEZ 2018 (fls. 185-192, 407-409, 493-494); Termo Aditivo Nº 02 acréscimos (fl. 577); Relatórios de Visitas Técnicas MAI/NOV 2019 (fls. 589-595, 817-825); Relatório acompanhamento do Objeto (fls. 613-614, 829-830); Medição 01 (fls. 621-622); Medição 02 (fls. 643-644); Medição 03 (fls. 655-656); Medição 04 (fls. 665-666); Medição 05 (fls. 674-675); Medição 06 (fl. 684); Medição 07 (fls. 692-693); Relatórios Fotográficos das Medições (fls. 623-638, 645-650, 657-660, 667-669, 676-679, 685-687, 694-698); Contrato (fls. 739-750); Planilha Orçamentária Contratada (fls. 757-767); Aprovação Prestação de Contas Parcial no valor de R\$ 371.691,66, referente à Primeira Parcela repassada (fl. 803); Medição 08 (fls. 952-953); Medição 09 (fls. 955-956); Medição 10 (fls. 958-965), ART responsabilidade Execução da Obra – Eng. Luiz Carlos Gomes (fl. 966); ART Fiscalização Execução Obra – Eng. Igor Alves Folador Dominicini (fl. 967).

Análise:

Medição 01 – R\$ 53.907,01
Medição 02 – R\$ 133.503,60
Medição 03 – R\$ 37.340,65
Medição 04 – R\$ 44.388,07
Medição 05 – R\$ 22.859,33
Medição 06 – R\$ 49.258,35
Medição 07 – R\$ 61.800,35
Medição 08 – R\$ 45.622,50
Medição 09 – R\$ 46.519,12
Medição 10 – R\$ 131.697,24

O Convênio foi firmado no valor de **R\$ 743.383,32** (setecentos e quarenta e três mil, trezentos e oitenta e três reais, e trinta e dois centavos). A obra foi contratada no valor de **R\$ 483.029,35** pela Construtora SILVA & MAIER LTDA. Contudo houve um aditivo com objetivo de melhorar a execução de objetos que só seriam reformados, utilizando um saldo no valor **R\$ 166.576,42** alterando-se o valor para **R\$ 649.605,77**. A execução da reforma ficou em **R\$ 626.896,22** correspondendo a **96,5%** da planilha orçamentaria contratada, não interferindo na entrega do objeto. Dessa forma todo o recurso foi repassado na integralidade do valor conveniado, os itens Planilhados foram executados em quase a sua totalidade conforme medições e pagos de forma correta no valor contratado.

Considerações Finais:

A obra encontra-se concluída, conforme Relatório acompanhamento do Objeto.



Desta forma atesto a execução física do objeto e atingimento dos objetivos do convênio com o objetivo de aprovação da Prestação Final.



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Estado de Esportes e Lazer – SESPORT
Gerência de Obras - GEOB

Sem mais, encaminho o presente relatório para Aprovação Final, ao Secretário de Estado de Esportes e Lazer para APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL.

Em 10 de março de 2020.

Ana Paula P. Serpa

ANA PAULA PETRONETTO SERPA

Arquiteta e Urbanista – CAU A85579-0

Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental

SESSPORT – Gerência de Obras

Ana Paula Petronetto Serpa
Especialista em Políticas Públicas
e Gestão Governamental
Nº Funcional: 3468240
CAU: A 85579-0
Secretaria de Estado de Esportes e Lazer