

OBRA: Reconstrução de ponte

LOCAL: Ponte sobre o Rio Jatibocas, Itarana/ES

Itarana, 05 de julho de 2021

ORÇAMENTISTA: Eng.ª Civil THAINÁ FARDIN DAMASCENA - CREA: ES-0049597/D

ITEM	DESCRIÇÃO		VALORES (R\$)	MÊS		
				1	2	3
01	SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS	Físico (%)	R\$ 15.107,64	74,15%	9,85%	15,99%
		Financeiro (R\$)		R\$ 11.202,92	1.488,49	2.416,23
02	DEMOLIÇÃO	Físico (%)	R\$ 2.373,01	100,00%	0,00%	0,00%
		Financeiro (R\$)		R\$ 2.373,01		
03	MOVIMENTO DE TERRA	Físico (%)	R\$ 5.076,94	30,04%	0,00%	69,96%
		Financeiro (R\$)		R\$ 1.525,21		3.551,73
04	ESTAQUEAMENTO	Físico (%)	R\$ 150.911,46	100,00%	0,00%	0,00%
		Financeiro (R\$)		R\$ 150.911,46		
05	BLOCOS, ALAS E CABECEIRAS	Físico (%)	R\$ 62.011,80	0,00%	100,00%	0,00%
		Financeiro (R\$)			R\$ 62.011,80	
06	TABULEIRO E GUARDA RODAS	Físico (%)	R\$ 18.712,17	0,00%	0,00%	100,00%
		Financeiro (R\$)				R\$ 18.712,17
07	PERFIS METÁLICOS, APARELHO DE APOIO E GUARDA-CORPO	Físico (%)	R\$ 83.668,80	0,00%	0,00%	100,00%
		Financeiro (R\$)				R\$ 83.668,80
08	PINTURA E PLACA DE SINALIZAÇÃO	Físico (%)	R\$ 5.114,14	0,00%	0,00%	100,00%
		Financeiro (R\$)				5.114,14
09	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Físico (%)	R\$ 36.478,15	48,40%	18,51%	33,08%
		Financeiro (R\$)		R\$ 17.656,73	R\$ 6.753,75	R\$ 12.067,68
Total Parcial (%)			R\$ 379.454,11	48,40%	18,51%	33,08%
Total Acumulado (%)				48,40%	66,92%	100,00%
Total Financeiro (R\$)				R\$ 183.669,33	R\$ 70.254,04	R\$ 125.530,75
Total Acumulado (R\$)				R\$ 183.669,33	R\$ 253.923,36	R\$ 379.454,11


 Thainá Fardin Damascena
 Engenheira Civil
 CREA: ES-0049597/D