



[Voltar](#)

Execução Físico-Financeira | [Relação Receita e Despesa](#) | [Relação de Pagamentos](#) | [Relação de Bens](#) | [Conciliação Bancária](#) | [Anexos](#)

Informação do Período e Situação

Número da Prestação: 1
 Convênio: SEDURB/095/2018
 Data de Envio: 28/12/2020
 Data de Criação: 04/12/2020
 Início Vigencia: 07/11/2018
 Final Vigencia: 31/10/2020
 Data de Devolução:
 Situação: Prestação Finalizada

Detalhes do Físico

M 1 - Drenagem e Pavimentação nas Ruas Projetadas (Ramo 200, 300, 500, 1000 e 2000), Bairro Itaraninha, Itarana/ES e contenção nos Ramos 500 e 400.

Detalhes do Financeiro

Metas	Previstos		Realizados	
	Recursos do Concedente	Recursos de Contrapartida	Recursos do Concedente	Recursos de Contrapartida
1 - Drenagem e Pavimentação nas Ruas Projetadas (Ramo 200, 300, 500, 1000 e 2000), Bairro Itaraninha, Itarana/ES e contenção nos Ramos 500 e 400.	617.371,15	0,00	430.923,45	0,00
Total	R\$ 617.371,15	R\$ 0,00	R\$ 430.923,45	R\$ 0,00
Receitas Diversas	Aplicação Financeira R\$ 0,00		Outras Receitas R\$ 6.516,13	

Informações de Inconsistências/Parecer

Tipo: Parecer de Aprovação
 Motivo: Aprovamos Prestação de Contas final, conforme documentação anexa.

Lista de Inconsistências/Parecer

Tipo	Motivo	Data/Hora	Usuário	Visualizar
Parecer de Aprovação	Aprovamos Prestação de Contas final, conforme documentação anexa.	13/10/2021 - 13:46:51	ROGERIO ROSALEM FRAGA	

«« « » »»