


[Voltar](#)

**Execução Físico-Financeira** | Relação Receita e Despesa | Relação de Pagamentos | Relação de Bens | Conciliação Bancária | Anexos

**Informação do Período e Situação**

Número da Prestação: 1  
 Convênio: SEDURB/003/2016  
 Data de Envio: 31/01/2018  
 Data de Criação: 10/11/2017  
 Início Vigencia: 19/04/2016  
 Final Vigencia: 31/12/2017  
 Data de Devolução:  
 Situação: Prestação Finalizada

**Detalhes do Físico**

1 - Drenagem e Pavimentação de Vias no Bairro Itaraninha no Município de Itarana/ES.

**Detalhes do Financeiro**

Metas	Previstos		Realizados	
	Recursos do Concedente	Recursos de Contrapartida	Recursos do Concedente	Recursos de Contrapartida
1 - Drenagem e Pavimentação de Vias no Bairro Itaraninha no Município de Itarana/ES.	790.353,50	1.650,93	790.353,50	1.650,93
<b>Total</b>	<b>R\$ 790.353,50</b>	<b>R\$ 1.650,93</b>	<b>R\$ 790.353,50</b>	<b>R\$ 1.650,93</b>
<b>Receitas Diversas</b>	<b>Aplicação Financeira R\$ 13.041,42</b>		<b>Outras Receitas R\$ 0,00</b>	

**Informações de Inconsistências/Parecer**

Tipo: Parecer de Aprovação  
 Motivo: Aprovamos a prestação de contas final, conforme documentação anexa.

**Lista de Inconsistências/Parecer**

Tipo	Motivo	Data/Hora	Usuário	Visualizar
Parecer de Aprovação	Aprovamos a prestação de contas final, conforme documentação anexa.	29/04/2021 - 10:53:26	TAMIRIS DE JESUS CARDOSO	
Inconsistência para Complementação	Apresentar a memória de cálculo e o relatório de cumprimento da execução do objeto.	15/01/2018 - 10:43:06	MARIA CECILIA CAMPOS FAVARO	

« « » »