



Prestação de Contas

Principal | Sair | Usuário: SANDY BERGAMASCHI TEIXEIRA | Razão Social: MUNICIPIO DE ITARANA

[Voltar](#)

Execução Físico-Financeira | Relação Receita e Despesa | Relação de Pagamentos | Relação de Bens | Conciliação Bancária | Anexos

Informação do Período e Situação

Número da Prestação: 1
 Convênio: SEDURB/096/2018
 Data de Envio: 09/02/2021
 Data de Criação: 05/02/2021
 Início Vigencia: 07/11/2018
 Final Vigencia: 31/12/2020
 Data de Devolução:
 Situação: Prestação Finalizada

Detalhes do Físico

M 5 - Execução de Obras de Infraestrutura de Pavimentação no Centro de Itarana, nas Rua José Colnago, Rua Dom Luiz Scortegagna e Alameda

Detalhes do Financeiro

Metas	Previstos		Realizados	
	Recursos do Concedente	Recursos de Contrapartida	Recursos do Concedente	Recursos de Contrapartida
5 - Execução de Obras de Infraestrutura de Pavimentação no Centro de Itarana, nas Rua José Colnago, Rua Dom Luiz Scortegagna e Alameda Antônio Ferreira de Jesus.	988.407,28	179.137,02	788.401,44	179.137,02
Total	R\$ 988.407,28	R\$ 179.137,02	R\$ 788.401,44	R\$ 179.137,02
Receitas Diversas	Aplicação Financeira R\$ 0,00		Outras Receitas R\$ 22.092,00	

Informações de Inconsistências/Parecer

Tipo: Parecer de Aprovação
 Motivo: Prstação de contas aprovada conforme processo 2020-DX5XV

Lista de Inconsistências/Parecer

Tipo	Motivo	Data/Hora	Usuário	Visualizar
Parecer de Aprovação	Prstação de contas aprovada conforme processo 2020-DX5XV	16/09/2022 - 13:37:22	ROSANGELA MARIA SILLER	

« « | » »