

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: Construção de Galpão Multiuso

BDI: 30,90 %

Referencial: IOPES

Local: Alto Jatibocas, Itarana - ES

LS: 128,33 %

Data base: Junho/2017

ITEM	DESCRIÇÃO	VALORES (R\$)	PERÍODO (MESES)			
			1	2	3	4
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico (%)	100,00%			
		Financeiro (R\$)	4.876,32			
02	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	Físico (%)	100,00%			
		Financeiro (R\$)	19.991,22			
03	MOVIMENTO DE TERRA	Físico (%)	100,00%			
		Financeiro (R\$)	2.479,09			
04	ESTRUTURAS	Físico (%)	35,00%	65,00%		
		Financeiro (R\$)	67.905,48	23.766,92	44.138,56	
05	PAREDES E PAINÉIS	Físico (%)		65,00%	35,00%	35,00%
		Financeiro (R\$)	2.477,05		1.610,08	866,97
06	ESQUADRIAS METÁLICAS	Físico (%)				100,00%
		Financeiro (R\$)	895,72			895,72
07	VIDROS E ESPELHOS	Físico (%)				100,00%
		Financeiro (R\$)	24,91			24,91
08	COBERTURA	Físico (%)		20,00%	80,00%	
		Financeiro (R\$)	67.616,18	13.523,24	54.092,94	
09	REVESTIMENTO DE PAREDES	Físico (%)				100,00%
		Financeiro (R\$)	5.239,95			5.239,95
10	PISOS INTERNOS E EXTERNOS	Físico (%)				100,00%
		Financeiro (R\$)	10.481,19			10.481,19
11	INSTALAÇÕES/APARELHOS HIDROSSANITÁRIAS	Físico (%)			20,00%	80,00%
		Financeiro (R\$)	8.012,45		1.602,49	6.409,96
12	INSTALAÇÕES/APARELHOS ELÉTRICOS	Físico (%)			50,00%	50,00%
		Financeiro (R\$)	6.220,40		3.110,20	3.110,20

13	PINTURA	Físico (%)	1.782,03				100,00%
		Financeiro (R\$)					1.782,03
14	TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	Físico (%)	1.731,94				100,00%
		Financeiro (R\$)					1.731,94
*O Administrativo local deve ser pago de acordo com o avanço físico da obra.							
Total Parcial (%)			199.733,93	25,59%	29,68%	29,44%	15,29%
Total Acumulado (%)				25,59%	55,27%	84,71%	100,00%
Total Financeiro (R\$)				51.113,55	59.271,88	58.805,63	30.542,87
Total Acumulado (R\$)				51.113,55	110.385,43	169.191,06	199.733,93

Responsável Técnico PMI - **Matheus Sofiste Teixeira**
Engenheiro Civil - CREA ES-034017/D