

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: Construção de área recreativa para crianças

LOCAL: Itaraninha, Itarana, Espírito Santo.

ITEM	DESCRIÇÃO		VALORES (R\$)	MÊS		
				1	2	3
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico (%)	17.527,16	100,00%		
		Financeiro (R\$)		17.527,16		
2	ESTRUTURAL	Físico (%)	43.633,83	75,00%	25,00%	
		Financeiro (R\$)		32.725,37	10.908,46	
3	PLAYGROUND	Físico (%)	54.953,40	20,00%	40,00%	40,00%
		Financeiro (R\$)		10.990,68	21.981,36	21.981,36
4	CAMPO DE AREIA	Físico (%)	57.811,28		50,00%	50,00%
		Financeiro (R\$)			28.905,64	28.905,64
5	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	Físico (%)	400,00		100,00%	
		Financeiro (R\$)			400,00	
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Físico (%)	19.190,00		35,00%	65,00%
		Financeiro (R\$)			6.716,50	12.473,50
7	CALÇADA	Físico (%)	22.751,42			100,00%
		Financeiro (R\$)				22.751,42
8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	Físico (%)	9.455,21		50,00%	50,00%
		Financeiro (R\$)			4.727,61	4.727,61
Total Parcial (%)				27,13%	32,62%	40,24%
Total Acumulado (%)				27,13%	59,76%	100,00%
Total Financeiro (R\$)			R\$ 225.722,30	61.243,21	73.639,56	90.839,53
Total Acumulado (R\$)				61.243,21	134.882,78	225.722,30

CNPJ: 21.861.470/0001-10

VM ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - ME

Matheus Sofiste Teixeira
Engenheiro Civil
CREA-ES 34.017/D