

## ANEXO I AO QUARTO ADITIVO AO CONTRATO Nº 079/2020

### CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: Obra de Drenagem e Pavimentação, em bloco de concreto intertravado, na Cobab, Itarana, Espírito Santo.

LOCAL: Itarana, Espírito Santo.

ORÇAMENTISTAS: Eng.º Civil IGOB ALVES FOLADOR DOMINGINI - CREA: ES-043213/D

Itarana, 08 de julho de 2021.  
DER-ES/SINAPI - Outubro de 2018 - S/ Desoneracao BDI: 23,32%; Encargos Sociais: DER-ES: 157,27%; SINAPI: 116,42%(HORA) 73,13%(MÊS)

ITEM	DESCRIÇÃO	VALORES (R\$)	MEDIÇÕES										
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 73.958,83	87,00%	1,19%	1,19%	1,19%	2,39%	2,27%	1,19%	1,19%	1,19%	1,19%	1,19%
		R\$ 64.340,60	R\$ 882,40	R\$ 882,40	R\$ 882,40	R\$ 882,40	R\$ 1.764,80	R\$ 1.676,63	R\$ 882,40	R\$ 882,40	R\$ 882,40	R\$ 882,40	R\$ 882,40
02	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 168.617,02	6,84%	15,78%	26,12%	31,90%	6,32%				13,05%		
		R\$ 11.534,03	R\$ 26.599,50	R\$ 44.043,96	R\$ 53.782,72	R\$ 10.660,29				R\$ 21.996,52			
03	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E TUBOS DE CONCRETO ARMADO	R\$ 1.040.913,67	39,91%	20,57%	14,53%	13,20%	4,29%	0,17%	3,84%	3,49%			
		R\$ 415.455,97	R\$ 214.103,66	R\$ 151.260,21	R\$ 137.426,11	R\$ 44.640,97	R\$ 1.746,45	R\$ 40.000,00	R\$ 36.278,30				
04	REDE PLUVIAL	R\$ 464.873,80	5,12%	17,01%	18,79%	22,12%	9,49%				12,41%		4,30%
		R\$ 23.800,00	R\$ 79.080,00	R\$ 87.360,00	R\$ 102.851,88	R\$ 44.109,65			R\$ 57.672,27	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 20.000,00	
05	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 1.449.798,25				3,19%	4,65%	1,44%			24,14%		24,83%
					R\$ 46.235,25	R\$ 67.399,25	R\$ 20.816,35	R\$ 250.000,00	R\$ 350.000,00	R\$ 360.000,00	R\$ 360.000,00	R\$ 355.347,40	
06	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 120.000,00	16,38%	10,19%	9,01%	9,58%	4,77%	0,68%	10,97%	14,28%			10,10%
		R\$ 19.651,69	R\$ 12.233,06	R\$ 10.817,01	R\$ 11.494,73	R\$ 5.725,29	R\$ 816,72	R\$ 13.169,32	R\$ 17.133,17	R\$ 16.844,40	R\$ 16.844,40	R\$ 12.114,61	
07	ITENS NOVOS/NÃO PREVISTOS	R\$ 363.594,06					0,37%						30,87%
						R\$ 1.359,00			R\$ 100.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 112.235,06		
08	RECUPERAÇÃO E RELOCAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO	R\$ 164.948,76											
									R\$ 80.000,00	R\$ 84.948,76			
Total Parcial (%)			13,90%	8,65%	7,65%	9,17%	4,57%	0,65%	12,58%	18,69%	14,04%	10,10%	
Total Acumulado (%)			13,90%	22,56%	30,21%	39,38%	43,94%	44,59%	57,18%	75,87%	89,90%	100,00%	
Total Financeiro (R\$)		R\$ 3.846.704,39	R\$ 534.782,29	R\$ 332.898,62	R\$ 294.363,58	R\$ 352.673,09	R\$ 175.659,25	R\$ 25.058,15	R\$ 484.051,72	R\$ 718.911,42	R\$ 539.961,86	R\$ 388.344,41	
Total Acumulado (R\$)			R\$ 534.782,29	R\$ 867.680,91	R\$ 1.162.044,49	R\$ 1.514.717,58	R\$ 1.690.376,83	R\$ 1.715.434,98	R\$ 2.199.486,70	R\$ 2.918.398,12	R\$ 3.458.359,98	R\$ 3.846.704,39	

CONTRATANTE:

**MUNICÍPIO DE ITARANA/ES**  
Sr. Vander Patrício  
Prefeito Municipal

CONTRATADA:

**SINGULAR CONSTRUÇÕES EIRELI**  
Sr. José Francisco Verdan Sueti