

# ANEXO XIII - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO



Life Soluções Técnicas e Ambientais  
tel: (27)3737-7238. Email: life.colina@gmail.com

CRONOGRAMA

## CRONOGRAMA

SERVIÇO: ORÇAMENTO PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL NA COMUNIDADE DE BARRA ENCOBERTA

LOCAL: BARRA ENCOBERTA, ZONA RURAL

CIDADE: ITABANARES

ÁREA: 1.454,42 m²

CONTRATANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA

CNPJ: 27.104.680/0001-23

BDI ADOTADO: 28,83 %

BDI DIF.: 16,57%

1211701 - TABELA CUSTOS LABORATIVOS PADRÃO DEBRES ABRIL/2022

Leis Sociais: 157/27



### DURAÇÃO DA OBRA: 370 DIAS

### PERÍODO 1

### PERÍODO 2

### PERÍODO 3

	VALOR (R\$)/BDI INCLUSO	30 dias			60 dias			90 dias		
		SIMPL. %	ACUM. %	R\$	SIMPL. %	ACUM. %	R\$	SIMPL. %	ACUM. %	R\$
1.0	SERVICIOS PRELIMINARES	3,84%	35%	R\$ 52.511,11	10,00%	45%	R\$ 15.003,18	10,00%	55%	R\$ 15.003,18
2.0	MOVIMENTO DE TERRA	0,58%	30%	R\$ 6.740,88	45,00%	75%	R\$ 10.111,31	20,00%	95%	R\$ 4.493,92
3.0	ESTRUTURAS	19,26%	10%	R\$ 75.239,15	35,00%	45%	R\$ 263.337,03	35,00%	80%	R\$ 263.337,03
4.0	PAREDES E PAINÉIS	5,15%	0%	R\$ 0,00	0%	0%	R\$ 0,00	65,00%	65%	R\$ 130.864,88
5.0	ESQUADRIAS	6,87%	0%	R\$ 0,00	0%	0%	R\$ 0,00	0%	0%	R\$ 0,00
6.0	VIDROS E ESPELHOS	0,19%	0%	R\$ 0,00	0%	0%	R\$ 0,00	0%	0%	R\$ 0,00
7.0	COBERTURA	7,57%	0%	R\$ 0,00	0%	0%	R\$ 0,00	0%	0%	R\$ 0,00
8.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,90%	0%	R\$ 0,00	0%	0%	R\$ 0,00	0%	0%	R\$ 0,00
9.0	TETOS E FORROS	1,63%	0%	R\$ 0,00	0%	0%	R\$ 0,00	0%	0%	R\$ 0,00
10.0	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS	7,12%	0%	R\$ 0,00	0%	0%	R\$ 0,00	0%	0%	R\$ 0,00
11.0	PISOS INTERNOS	5,71%	0%	R\$ 0,00	0%	0%	R\$ 0,00	0%	0%	R\$ 0,00
12.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	5,05%	0%	R\$ 197.435,54	5,00%	5%	R\$ 8.871,78	25,00%	30%	R\$ 49.359,88
13.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	19,04%	0%	R\$ 0,00	0%	0%	R\$ 0,00	0%	0%	R\$ 0,00
14.0	LINHA FRIGORÍGENA	0,33%	0%	R\$ 13.075,12	0%	0%	R\$ 0,00	0%	0%	R\$ 0,00
15.0	PINTURA	4,58%	0%	R\$ 178.974,96	0%	0%	R\$ 0,00	0%	0%	R\$ 0,00
16.0	SERVICIOS COMPLEMENTARES EXTERNOS E INTERNOS	6,47%	0%	R\$ 252.890,74	0%	0%	R\$ 0,00	0%	0%	R\$ 0,00
17.0	INSTALAÇÃO DE SPDA	3,48%	0%	R\$ 135.841,17	0%	0%	R\$ 0,00	0%	0%	R\$ 0,00
18.0	INCÊNDIO	1,88%	0%	R\$ 75.540,19	0%	0%	R\$ 0,00	0%	0%	R\$ 0,00
19.0	TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	0,35%	0%	R\$ 13.751,64	0%	0%	R\$ 0,00	0%	0%	R\$ 0,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>100,00%</b>		<b>R\$ 3.906.554,94</b>						
<b>TOTAL PARCIAL</b>		3,44%		R\$ 134.491,14	7,64%		R\$ 298.233,30	11,85%		R\$ 462.857,89
<b>TOTAL ACUMULADO</b>		3,44%		R\$ 134.491,14	11,08%		R\$ 432.814,44	22,93%		R\$ 995.872,33

RES. TÉCNICA: KENYA GALON VIANA - CREA ES-37888/D